

## ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Мезенский муниципальный район»

01 августа 2018 года

Председательствующий:

**А.Ф. Коршаков** – заместитель главы администрации МО «Мезенский район»

Члены комиссии:

**Р.А. Катаев** – начальник отдела промышленности транспорта и инженерной инфраструктуры администрации МО «Мезенский район»

**Э.И. Мартынов** – руководитель КУМИ администрации МО «Мезенский район»

**Г.А. Авдеева** – главный специалист отдела промышленности транспорта и инженерной инфраструктуры администрации МО «Мезенский район»

**Е.М. Федоровская** – специалист 1 категории отдела промышленности транспорта и инженерной инфраструктуры администрации МО «Мезенский район»

### Повестка

1. Подведение промежуточных итогов реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Мезенский муниципальный район».

Выступали Р.А. Катаев:

1) мероприятия на территории МО «Мезенское» г. Мезень:

- по благоустройству общественной территории - установка детского игрового комплекса (г. Мезень, пр. Советский, д. 63) производится сборка и установка детского игрового комплекса, срок установки детского игрового комплекса до 28 августа 2018 года;

- по обустройству городского парка (территория массового отдыха граждан) г. Мезень, пр. Советский, д.63 выполнены работы по отсыпке и устройству подстилающего слоя из песка.

2) мероприятия на территории МО «Каменское» п. Каменка:

- по благоустройству общественной территории – установка детского игрового комплекса (п. Каменка, ул. Заводская, д. 5А) начаты работы по завозу сыпучих материалов;

- на 90 % выполнены работы по устройству деревянного настила по дворовой территории МКД по ул. Лукинская, д.36, п.Каменка Мезенского района, ориентировочный срок завершения работ – 8-10 августа 2018 года.

Решили:

1. В связи с отставанием от графика производства работ по обустройству городского парка (территория массового отдыха граждан) г. Мезень, пр. Советский, д. 63 необходимо обратиться к подрядчику (МКУ «Хозяйственная служба администрации МО «Мезенский район») об ускорении работ по разработке водоотводной канавы.

2. Еженедельно контролировать ход выполнения работ по благоустройству дворовой территории в п. Каменка и общественных территорий в г. Мезень и п. Каменка с обозначением фотофиксации.

3 Продолжить работы по занесению информации в ГИС ЖКХ.

Председатель

А.Ф. Коршаков

Секретарь

Е.М. Федоровская