

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«АКТИВИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МЕЗЕНСКОМ РАЙОНЕ» НА 2009-2014 ГОДЫ

Программа утверждена постановлением администрации от 11.06.2009 №196.

Цель программы: Активизация индивидуального жилищного строительства на территории Мезенского района Архангельской области

Задачи программы:

1. Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства;
2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем современным требованиям;
3. Дополнительное вовлечение в трудовую деятельность местного населения в условиях кризисных явлений в экономике;
4. Повышение спроса на продукцию лесопромышленного комплекса;
5. Помощь молодым специалистам в строительстве собственного жилья;
6. Увеличение объемов индивидуального жилищного строительства на территории Мезенского района Архангельской области;
7. Увеличение площади земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченных объектами коммунальной инфраструктуры.

Объёмы и источники финансирования 2009-2014 годы

- ▣ Общий объём финансирования : 3029,51 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 708,61 тыс. руб., областной бюджет – 2320,9 тыс. руб.
- ▣ *В рамках программы на комплексном участке города Мезени построено 10 индивидуальных жилых домов (План-10)*
- ▣ *За прошедшие годы за счёт средств областного и местного бюджетов участок ИЖС был оснащён рядом объектов инженерной инфраструктуры: внутриквартальная дорога, линия электропередач, водопроводная линия, септики глубокой биологической очистки*
- ▣ *Застройщикам предоставлялась компенсация части процентов по целевым кредитам.*

Объемы и источники финансирования (тысяч рублей)

2011 год факт	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт
Областной бюджет – 480, 0 Муниципальный бюджет – 120, 0	Областной бюджет – 114, 4 Муниципальный бюджет – 28, 6	Областной бюджет – 1 251, 1 Муниципальный бюджет – 315, 1	Областной бюджет – 475, 4 Муниципальный бюджет – 244, 9
Итого: 600,0	143,0	1 566,2	720,3

▣ *В настоящее время три жилых дома уже введены в эксплуатацию. В остальных домах ведутся внутренние работы.*

▣ **Вывод:** достижение целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализации программы в 2014 и предшествующих годах ввиду выполнения запланированных мероприятий.